

# ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

## про результати виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Іларіонівської селищної ради на 2021-2025 роки (найменування цільової Програми)

### 1. Основні дані.

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Іларіонівської селищної ради на 2021-2025 роки (далі - Програма) затверджена рішенням Іларіонівської селищної ради від 23 грудня 2020 року № 29-2/VIII.

У період її виконання, рішенням виконкому Іларіонівської селищної ради від 02.09.2022 р. № 133 та рішеннями селищної ради від 07.10.2021 року № 336-14/VIII, 13.04.2023 року № 662-31/VIII, 20.06.2023 року № 697-33/VIII, 22.08.2023 року № 732-35/VIII, 04.06.2024 року № 911-45/VIII, від 20.02.2025 року № 1139-55/VIII, 21.08.2025 року № 1253-63/VIII, 23.10.2025 року № 1302-65/VIII, 18.12.2025 року № 1344-68/VIII до Програми вносились зміни.

Програма розроблена на 5 років, виконання проводиться в один етап.

Відповідальний виконавець Програми – відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та екології.

### 2. Мета Програми та результати її досягнення.

Метою Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Іларіонівської селищної ради на 2021-2025 роки є реалізація державної політики, власних повноважень виконавчих органів ради у сфері житлово-комунального господарства, спрямованої на:

- задоволення потреб споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належних рівня та якості,
- створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб'єктами ринку житлово-комунальних послуг,
- зниження техногенного впливу на природні об'єкти,
- стимулювання економного і раціонального використання ресурсів, насамперед енергоносіїв.

### 3. Фінансування.

В цілому плановий обсяг фінансування Програми, з урахуванням внесених змін, склав 67 159 203,00 грн, фактичний – **26 958 811,44** грн, зокрема:

- у 2021 році при плановому обсязі фінансування 10 072 000,00 грн, було використано **4 910 466,30** грн з яких 4 739 488,30 грн за рахунок бюджету громади та 170 978,00 грн за рахунок інших джерел,
- у 2022 році при плановому обсязі фінансування 9 622 000,00 грн, було використано **4 642 535,00** грн з бюджету громади,
- у 2023 році при плановому обсязі фінансування 18 402 429,00 грн, було використано **10 369 100,00** грн із них: за рахунок державного бюджету

310 137,00 грн, обласного – 3 071 664,68, бюджету громади – 6 834 711,75 грн, інших джерел – 152 586,57 грн,

- у 2024 році з при плановому обсязі фінансування 13 217 000,00 грн, було використано **2 988 669,58** грн за рахунок бюджету громади,

- у 2025 році при плановому обсязі фінансування 15 545 774,00 грн, було використано **4 048 040,56** грн, з яких 4 015 480,56 грн за рахунок бюджету громади та 32 560,00 грн за рахунок інших джерел.

#### **4. Виконання заходів Програми.**

Відповідальними виконавцями заходів Програми було визначено виконком селищної ради та КП «Ларіонівський комунгосп».

Захід 1.1. «Прочищення, ремонт та утримання каналізаційних мереж, дренажної та зливової систем, їх експертна оцінка. Придбання матеріалів, предметів та обладнання, необхідних для ремонту, а також оплата послуг по їх доставці» при плановому обсязі фінансування 1 610 000,0 грн був профінансований на суму 887 248,76 грн, що склало 55%.

Захід 1.2. «Ремонт та утримання водопровідних мереж і споруд, обладнання на них, оглядових колодязів. Проведення їх експертної оцінки та оплата послуг по виготовленню технічної та іншої документації. Придбання матеріалів, предметів та обладнання, необхідних для ремонту, а також оплата послуг по їх доставці» при плановому обсязі фінансування 7 090 000,0 грн був профінансований на суму 1 865 602,38 грн, що склало 26%.

Захід 2.1. «Капітальний та поточний ремонт, реконструкція нежитлового фонду комунальної власності територіальної громади (у т.ч. облаштування пандусів), придбання матеріалів для їх проведення» не був профінансований жодного разу. Ремонтні роботи в будівлях комунальної власності здійснювались балансоутримувачами або в рамках виконання інших програм.

Захід 3.1. «Ремонт та реконструкція житлового фонду на території селищної ради, придбання матеріалів для ремонту (у тому числі на умовах співфінансування: 70% - кошти селищного бюджету, 30% - кошти мешканців та у разі повної або часткової (не менше 80%) оплати за надані житлово-комунальні послуги); виготовлення проектно-кошторисної документації; облаштування пандусів» при плановому обсязі фінансування 7 174 704,00 грн був профінансований на суму 5 832 783,71 грн, що склало 81%.

Захід 3.2. «Проведення ремонтних робіт об'єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації в період воєнного стану в Україні (для ОСББ – на умовах співфінансування на рівні 5%)» був доданий у серпні 2025 року, виконання склало 100%.

Захід 4.1. «Постійне проведення заходів щодо благоустрою, наведення належного санітарного стану на території селищної ради, покосу трави та карантинних бур'янів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ та утилізації відходів, спилу та обрізання аварійних дерев» при плановому обсязі фінансування 4 075 000,00 грн був профінансований на суму 3 378 503,46 грн, що склало 83%.

Захід 4.2. «Переоснащення, реконструкція, ремонт, утримання, експертна оцінка та паспортизація мереж зовнішнього освітлення вулиць населених

пунктів (заміна ліхтарів та ламп, монтаж прожекторів, встановлення ліхтарів). Придбання електролічильників вуличного освітлення та їх експертиза. Виготовлення технічних умов приєднання до електромережі та проведення відповідних геодезичних робіт. Оплата електроенергії вуличного освітлення (у тому числі розподіл)» при плановому обсязі фінансування 6 850 725,00 грн був профінансований на суму 2 941 943,28 грн, що склало 43%.

Захід 4.3. «Обладнання та ремонт спортивних, дитячих спортивно-ігрових майданчиків та інших об'єктів благоустрою на території селищної ради, їх експертна оцінка; експертна оцінка громадських споруд та ремонтні роботи на них; облаштування тінювих навісів; придбання, встановлення та ремонт елементів благоустрою» при плановому обсязі фінансування 1 360 500,0 грн був профінансований на суму 2 941 943,28 грн, що склало 46%.

Захід 4.4. «Озеленення території селищної ради: придбання вазонів та посадочного матеріалу, висаджування квітів та догляд за ними» при плановому обсязі фінансування 285 000,0 грн був профінансований лише у 2021 році на суму 49 720,0 грн, що склало 17%. У наступні роки реалізація даного заходу здійснювалась завдяки спільним зусиллям мешканців, працівників виконкому селищної ради та освітніх закладів громади.

Захід 4.5. «Придбання обладнання, спецтехніки та комплектуючих, оплата послуг по їх доставці, транспортуванню та утриманню (у т.ч. придбання запчастин)» був доданий до Програми у 2022 році та при плановому обсязі фінансування 400 000,0 грн профінансований у 2022 та 2023 роках на суму 72 353,82 грн, що склало 18%. У наступні роки придбання, ремонт і доставку спецтехніки та комплектуючих виконком селищної ради не здійснював.

Захід 4.6. «Реконструкція, капітальний ремонт (у т.ч. виготовлення ПКД, проходження експертизи, коригування ПКД), поточний ремонт та утримання, посипання в зимовий період та очищення від снігу дорожнього покриття вулиць, тротуарів, пішохідних доріжок. Встановлення, поточний ремонт "лежачих поліцейських". Реалізація заходів з організації дорожнього руху та безпечного пересування в населених пунктах, у тому числі придбання, встановлення та обслуговування системи охорони об'єктів благоустрою (відеонагляд). Придбання матеріалів, необхідних для ремонту доріг та оплата послуг по його доставці» при плановому обсязі фінансування 10 350 000,0 грн був профінансований на суму 5 572 492,58 грн, що склало 54%.

Захід 4.7. «Придбання матеріалів для обладнання майданчиків під сміттєзбиральні контейнери» не був профінансований жодного разу. До обладнання майданчиків було залучено виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Захід 4.8. «Санітарна очистка вулиць населених пунктів селищної ради» при плановому обсязі фінансування 1 590 000,0 грн був профінансований на суму 1 026 538,95 грн, що склало 65%.

Захід 4.9. «Виготовлення технічних паспортів на вулиці населених пунктів селищної ради, експертна оцінка доріг, тротуарних та пішохідних доріжок» при плановому обсязі фінансування 215 000,0 грн був профінансований на суму 76 700,0 грн, що склало 36%.

Захід 4.10. «Капітальний і поточний ремонт та утримання пам'ятників і братських могил в населених пунктах селищної ради; придбання матеріалів для ремонтних робіт» при плановому обсязі фінансування 400 000,0 грн був профінансований на суму 88 849,0 грн, що склало 22%.

Захід 4.11. «Встановлення у парковій зоні пам'ятних знаків на честь земляків-учасників бойових дій на території інших держав та земляків, які загинули захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України» був запланований на 2023 рік, але у зв'язку зі зміною місця розташування пам'ятного знаку не був виконаний.

Захід 4.12. «Відлов та стерилізація безпритульних тварин» при плановому обсязі фінансування 352 000,0 грн був профінансований у 2021 році на суму 46 200,0 грн, що склало 13%. Проблема безпритульних тварин залишається невирішеною, адже через велику кількість тварин, евакуйованих із зони бойових дій, притулки переповнені та деякі з них припиняють свою роботу.

Захід 4.13. «Благоустрій населених пунктів Іларіонівської селищної ради шляхом грейдеравання» був розрахований на 2023-2025 роки, але жодного разу не був реалізований через відсутність необхідної техніки та брак фінансування.

Захід 5.1. «Поховання невідомих та самотніх громадян; започаткування похоронної справи» також жодного разу не був реалізований за програмні кошти. За необхідності, поховання невідомих та самотніх громадян здійснюють приватні структури.

Захід 6.1. «Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП «Іларіонівський комунгосп» при плановому обсязі фінансування 21 000 000,0 грн був профінансований на суму 3 051 820,0 грн, що склало 15%.

Захід 6.2. «Забезпечення функціонування та фінансова підтримка (виплата заробітної плати та сплата за енергоносії) КП «Іларіонівський комунгосп» був доданий у грудні 2025 року, виконання склало 100%.

Захід 7.1. «Виготовлення необхідної документації для узаконення кладовищ на території селищної ради» при плановому обсязі фінансування 640 000,0 грн був профінансований на суму 134 600,0 грн, що склало 21%.

## **5. Оцінка ефективності виконання Програми.**

В цілому Програма виконана на 40%. Проаналізувавши виконання заходів Програми зроблено висновок щодо необхідності оптимізації заходів та більш реалістичного планування фінансування.

Начальник відділу архітектури, будівництва,  
житлово-комунального господарства  
та екології – головний архітектор  
виконкому Яворницької селищної ради

Наталя ПЕРГУН